

**PROTOKÓŁ TYPOWANIA ROBÓT REMONTOWYCH**

malowanie klatki schodowej, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku wraz z ułożeniem płytek ceramicznych na schodach, korytarzach i podestach klatki schodowej, wraz z wiatrołapem

adres: **Knurów – ul. Marynarzy 3 A, B**

właściciel: LWSM Knurów

**Sporządzający protokół:****1. Izabela Tomaszek – Inspektor Nadzoru**

Po dokonaniu szczegółowych oględzin obiektu budowlanego stwierdzono konieczność wykonania następujących robót budowlanych

L. p.	Podstawy wyceny robót	Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Orientacyjny przedmiar robót
1	2	3	4
	Kalkulacja własna KNR 4-01 KNR 0-28 KNR 0-23	<p style="text-align: center;"><b>Klatka schodowa – prace malarskie wraz zejściem do piwnicy</b></p> <p>Demontaż i ponowny montaż tablic ogłoszeń, skrzynek na listy, regulaminów            Osłony okien i drzwi folią.            Skucie i uzupełnienie głuchych tynków oraz tynków przy zejściu do piwnicy – przyjęto 3% powierzchni ścian i sufitów.            Likwidacja rys i pęknięć z założeniem siatki z włókna szklanego.            Zmycie, zdrapanie starej farby ścian i sufitów.            Montaż kątowników narożnych aluminiowych.            Gruntowanie ścian i sufitów przed szpachlowaniem            Szpachlowanie ścian i sufitów            Gruntowanie ścian i sufitów            Malowanie ścian i sufitów farbą podkładową            Wykonanie tapety natryskowej na ścianach i sufitach            Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad,            Dwukrotne malowanie farbą olejną pasów - lica biegów schodowych            Jednokrotne malowanie ościeżnic drzwi mieszkaniowych,            Malowanie skrzynek elektrycznych            Dwukrotne malowanie grzejników żeberkowych            Jednokrotne malowanie rur kanalizacji deszczowej            Malowanie farbą olejną liter “Malowano w 2024 roku”            Mycie po robotach malarskich</p> <p style="text-align: center;"><b>Remont posadzek i schodów klatki schodowej z zejściem do piwnicy</b></p> <p>Zerwanie cokolików cementowych (korytarze, biegi schodowe, podstopnie łącznie z zejściem do</p>	<p>Powierzchnia ścian i sufitów do malowania            542, 30 m<sup>2</sup></p> <p>Powierzchnia korytarzy,</p>

